

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年10月10日 星期四	气候	多云	气温	15-24℃
监理单位动态: 1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 现场共有3人, 缺1人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	南区5号地块及9号方阵支架生锈螺栓更换				
检查发现的问题	检查发现: 前期一直要求的生锈螺栓遗漏问题, 在今天检查时再次发现, 现场立即整改, 并旁站全部完成。				
处理措施、意见、结果	已要求整改, 并旁站全部完成。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐永生	



扫描全能王 创建