

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019 年 6 月 10 日 星期一	气候	阴转多云	气温	17°-29°
监理人员动态: 1 人 上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场有 6 人 润安					
施工机械动态: 无.					
施工 部位 进度 情况	1. 5 号地块支架对穿螺栓安装 3 人. 2. 15 号方阵水土保持施工 3 人.				
检查 发现 的 问题	检查发现, 15 号方阵水土保持石头区域敷土太少.				
处理 措施 、 意见 、 结果	已现场要求增加敷土量.				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

