

监 理 日 志

工程名称: 通县老寨山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年8月5日 星期一	气候	小雨转多云	气温	17°-25°
监理单位动态:	1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	共有5人, 短缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 6-7.15-16号方阵围栏紧固, 2人 2. 6-7.15-16号支架立柱密销圈就位, 2人 管理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现, 15号方阵围栏个别部位紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求返工, 重新进行紧固.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

工程

日期

监理

施工

施工

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

i



扫描全能王 创建