

监 理 日 志

工程名称: 通县老关山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年8月7日星期三</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>18°-28°</u>
监理人员动态:	<u>1人上岗</u>	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>共有5人短缺</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工部位进度情况	<u>1.北区围栏紧固修补2人.</u> <u>2.北区南区围栏大门加装接地线.管理人员1人</u>				
检查发现的问题	<u>现场检查发现.1.北区2号方阵局部围栏紧固不到位.</u> <u>2.围栏大门接地桩深度不足.</u>				
处理措施、意见、结果	<u>1.已要求重新进行紧固.</u> <u>2.已要求更换接地桩,增加接地桩长度.</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊志</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

工程名

日期

监理人

施工方

施工机

施工部位进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录



扫描全能王 创建