

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50 MW 光伏发电项目

2019	日期	2019 年 10 月 21 日 星期一	气候	多云	气温	9°-21°
监理单位动态: 1 人 上岗. 施工方人员动态: 现场共有 27 人在岗. 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位 施工进度情况	北区 3 号方阵支架生锈螺栓更换					
检查发现的问题	现场检查发现: 支架稳定性有较大提高, 但再次发现个别生锈螺栓遗漏现象。					
处理措施、意见、结果	已再次现场要求管理人员加大检查力度, 避免遗漏。					
协调内容或其他						
记录人		郭俊兴		总监签阅		徐耀生