

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 10 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 20 ~ 16

工程名称: 延县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查了 G24、G35 铁塔组立质量及人员安全施工情况; 对升压站、办公楼楼构筑物、平台模板安装质量状况进 行了检测,并检查了电气楼平台模板拆除质量情况。 复查了化粪池钢筋绑扎质量以及挡土墙砌质量。 对光伏区 5 号方阵打桩机钻孔质量^砌进行了检查,发 现其孔洞符合设计规范要求。	
施 工 情 况	承包单位 中建五 洲工程 装备有 限公司	施工内容及进度 G38、G39 塔基基础材料转运; G24、G35 铁塔组立; 升压站、办公楼构筑物、平台模板安装;电气楼屋面平台 模板拆除。 化粪池钢筋绑扎及模板安装; 南区 5 号方阵打桩机钻孔施工; 升压站挡土墙 砌 筑。
其 它 事 项	对光伏支架安装情况进行了研讨。 (地点:施工现场办公室。 人员:监理方、分包商等管理人员)	
本日现场监理人员	危建平 文波臣 卜君	
记录人: 文波臣	总监 (总监代表): 危建平	