

监 理 日 记()

日期: 2017年4月11日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25° ~ 10°

工程名称: 盱眙县黑山150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对38号、39号塔基桩基础成孔质量进行了验收并验收了钢筋笼的安装质量,其质量均符合设计规范要求,同意施工方进行混凝土浇筑。 检测了G35铁塔组立质量以及人员安全情况。 复查了升压站办公楼平台模板安装质量情况。 对电气楼脚手架拆除施工状况进行了检查,并检查了挡土墙砌筑情况以及南区打桩机钻孔质量情况。	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程装备有限公司	施工内容及进度 G38、G39基础浇筑混凝土; G16、G35铁塔组立, G35铁塔组立完成; 升压站办公楼平台模板安装, 电气楼室内满堂架拆除; 挡土墙砌筑施工; 南区5号方阵打桩机钻孔施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	危建平 马建民 卜君	
记录人:	马建民 总监(总监代表): 危建平	