

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

天气: 阴转阵雨

气温: 16°~11°

工程名称: 盩厔老周山 50MW 太阳能光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>对G36基础钢筋绑扎质量以及模板安装质量进行了检查;<br/>         检测了G16、G20铁塔组立情况;<br/>         复测了升压站办公楼构造柱、平台模板安装质量以及平台钢筋绑扎质量;<br/>         对电气楼室内满堂架拆除质量、安全情况进行了检查,并<br/>         检查了屋面女儿墙砌体质量情况。<br/>         检测了光伏区5号方阵光伏支架试装质量情况以及升压站<br/>         接地网开挖质量情况。</p> |                                                                                                                                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>中建五洲工程装备有限公司                                                                                                                                                                                                                          | 施工内容及进度<br>G36基础转运材料、钢筋绑扎、支模板;<br>G16、G20铁塔组立;<br>升压站办公楼构造柱、平台模板安装以及平台钢筋绑扎;<br>电气楼室内满堂架拆除以及屋面女儿墙砌体施工;<br>南区5号方阵打桩机钻孔施工;<br>光伏区5号方阵光伏支架试装施工;<br>升压站接地网开挖。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |  |
| 本日现场监理人员 危建平 文建区 唐         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |  |
| 记录人: 文建区                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 总监(总监代表): 危建平                                                                                                                                            |  |