

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 13日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21~12

工程名称: 盩厔县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对36号塔基桩基础成孔质量进行了验收并验收了钢筋笼绑扎质量情况,其质量符合设计规范要求,同意施工方进行混凝土的浇筑。 复查了G16、G20铁塔组立质量以及人员安全文明施工状况以及升压站办公楼构造柱、平台模板安装质量情况; 对办公楼平台钢筋绑扎质量进行了检查并检查了电气楼屋面女儿墙完成质量情况以及填充墙砌体质量; 对升压站设备基础开挖情况以及接地极预埋件施工情况进行了检查。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中建五洲 工程装备 有限公司	G36塔基基础浇筑混凝土; G16、G20铁塔组立; 升压站办公楼构造柱、平台模板安装以及平台钢筋绑扎; 电气楼屋面女儿墙砌体完成,填充墙砌体开始施工以及室内满堂架拆除施工; 南区5号方阵打桩机钻孔施工以及光伏支架安装施工; 升压站接地极预埋件施工。 主变设备基础开挖。	
其 它 事 项	中电电气领导莅临施工现场检查现场施工状况。		
本日现场监理人员		危建平 文强 卜君	
记录人:		文强 总监(总监代表): 危建平	