

监 理 日 记()

日期: 2017年4月15日

天气: 多云
气温: 29°~12°

星期: 六

工程名称: 海盐县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检测了G38塔基基础浇筑情况; 复查了升压站办公楼结构造柱模板安装、加固以及屋面平台钢筋绑扎质量情况。 对电气楼填充墙砌筑质量情况进行了检查,并检查了电气楼屋面女儿墙压顶模板安装质量情况。 对挡土墙砌筑情况进行了检测。 检查了光伏区5号、15号方阵打桩机钻孔质量情况以及混凝土灌注桩施工质量情况。	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程装备有限公司	施工内容及进度 G39、G40塔材转运。 G38塔基基础浇筑最后一层。 升压站办公楼屋面平台钢筋绑扎以及模板安装完成; 电气楼屋面女儿墙压顶模板安装完成,以及填充墙砌筑施工。 升压站设备基础开挖施工完成。 挡土墙施工中。 光伏区5号、15号方阵打桩机钻孔以及灌注桩施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 危建平 卜君 文超良		
记录人: 文超良		总监(总监代表): 危建平