

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 日

天气: 多云转雷阵雨

气温: 26~11°

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	对 G41 铁塔组立质量情况进行检查; 对升压站办公楼屋面平台以及电气楼屋面女儿墙压顶以及构造柱浇筑 混凝土情况进行了旁站。 复测了光伏区 5 号、15 号方阵打桩机钻孔质量以及混凝土灌注 桩质量情况。 检测了升压站内围墙平整情况以及挡土墙砌体质量状况。		
施 工 情 况	承包单位 中建五 洲工程 装备有 限公司	施工内容及进度 G37 基础钢筋绑扎, G40 基础支模板; G41 铁塔组立; 升压站办公楼构造柱、平台混凝土浇筑完成; 电气楼填充墙砌体施工、室内圈梁模板安装以及室内管架施工; 升压站设备基础垫层浇筑混凝土; 光伏区 5、15 号方阵打桩机钻孔施工以及混凝土灌注桩 施工;另 5 号方阵支架安装施工。 升压站内围墙铲平; 挡土墙继续砌体施工。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员 纪秉平 马建民 卜君			
记录人: 马建民		总监 (总监代表): 纪秉平	