

监 理 日 记()

日期: 2017年4月21日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 20~8°

工程名称: 盩县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对升压站电控楼室内圈梁钢筋绑扎、模板安装质量情况进行了检查,并检测了电控楼室内圈梁混凝土浇筑质量。复查了电控楼填充墙砌体质量以及室内管线施工质量情况,对光伏区15号方阵桩机钻孔质量进行了检测。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

今日光伏区桩机钻孔数量为56个,累计完成4075个,累计完成率为8.6%;
升压站电控楼室内圈梁钢筋绑扎、模板安装以及混凝土浇筑;
升压站电控楼室内填充墙砌体施工以及室内管线施工;
光伏区15号方阵桩机钻孔施工;
升压站内围墙舒平;

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

危建平

马建超

唐

记录人:

马建超

总监(总监代表):

危建平