

监 理 日 记()

日期: 2017年4月23日

星期: 日

天气: 阴转阵雨

气温: 19~7°

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对升压站电控楼室内管线施工质量情况以及室内墙面粉刷质量进行3检测;并检查了室内填充墙砌筑情况以及室内构造柱浇筑混凝土质量情况;
对升压站室外主要设备基础以及构架基础模板安装质量情况进行3检查;
复查了升压站内围墙铲平质量情况,以及光伏区5号方阵桩机钻孔质量情况;
检查了光伏区7号、15号方阵支架安装质量以及15号方阵混凝土灌注桩质量情况。
对G10、G19铁塔组立质量以及施工人员人身安全情况进行了检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

今日光伏区桩机钻孔数量为1200个,累计完成7304个;
升压站电控楼室内圈梁模板拆除以及室内构造柱浇筑混凝土;
升压站电控楼室内填充墙砌筑施工以及室内管线施工;
光伏区5号方阵桩机钻孔施工以及混凝土灌注桩施工;
升压站围墙铲平;光伏区7号、15号方阵支架安装;
升压站室外主要设备基础以及构架基础钢筋绑扎、模板安装;
升压站电控楼室内墙面粉刷以及办公楼屋面女儿墙压顶模板安装;
G10、G19铁塔组立完成; G23、G26铁塔材料转运; G22、G24基础接地沟清理;

其
它
事
项

下午3点,在山上项目现场召开生产例会,监理、总包以及分包商主要管理人员准时到场参加会议。

本日现场监理人员

朱建平 文建臣 卜君

记录人: 文建臣

总监(总监代表): 朱建平