

监 理 日 记()

日期: 2017年4月24日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 15~13°

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区桩机钻孔质量以及对光伏区15号方阵混凝土灌注桩质量情况进行3检查; 检测3个升压站电气楼室内墙面粉刷质量情况、填充墙砌体质量情况以及室内管线施工质量情况; 对光伏区7号方阵箱变基础开挖质量情况进行3检测; 复查3个升压站室内主设备基础以及构架设备基础模板安装质量; 检查3个办公楼屋面平台模板拆除质量情况; 检测3个G9、G17铁塔组立质量以及施工人员安全防护状况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程有限公司	施工内容及进度 今日光伏区桩机钻孔数量为1095个,累计完成8399个;组件支架基础浇筑当日完成390根,累计完成3476根; 升压站电控楼构造柱模板拆除,室内填充墙砌体施工以及室内管线施工; 光伏区15号方阵桩机钻孔施工以及混凝土灌注桩施工; 升压站内围墙场平;光伏区15号方阵支架安装; 升压站室内主设备基础,以及构架基础模板安装; 升压站室内墙面粉刷;光伏区7号方阵箱变基础开挖; 升压站办公楼屋面平台模板拆除; G9、G17铁塔组立;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 危建平 文建超 卜君 记录人: 文建超 总监(总监代表): 危建平 江苏省建设厅监制		