

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 25 日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 15~13

工程名称: 盩厔黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检测 3 光伏区 15 号方阵桩机钻孔质量以及光伏支架安装质量并检查了光伏区 15 号方阵组件支架基础浇筑质量。 对升压站电控楼室内填充墙砌块以及室内管线施工质量进行逐间复查了升压站内围墙抹平质量情况以及电控楼室内墙面粉饰质量情况; 对升压站电控楼室内电缆沟开挖质量情况进行检查; 检查了升压站室外构架基础垫层浇筑质量情况以及升压站室外事故油池基础垫层浇筑质量。		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程装备有限公司	施工内容及进度 今日光伏区桩机钻孔数为 782 个, 累计完成 9181 个; 组件支架基础浇筑当日完成 148 根, 累计完成 3624 根; 升压站电控楼室内构造柱模板拆除; 室内填充墙砌筑施工完成 100%, 管线施工完成 80%。 光伏区 15 号方阵桩机钻孔施工以及混凝土灌注桩施工; 升压站内围墙场平; 光伏区 15 号方阵支架安装; 升压站室外构架基础垫层浇筑混凝土; 升压站电控楼室内墙面粉饰; 升压站电控楼室内电缆沟开挖; 升压站室外事故油池基础垫层浇筑混凝土; G9、G17 铁塔组立	
其 它 事 项	上海电力新能源领导莅临现场检查监理工作情况以及对现场施工状况进行勘察。		
本日现场监理人员		危建平 王超 卜君	
记录人: 王超		总监 (总监代表): 危建平	