

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 26 日

星期: 三

天气: 阴转阵雨

气温: 16°~10°

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检测了光伏区桩机钻孔质量并检测了光伏支架安装质量情况;
对升压站电控楼室内电缆沟开挖质量以及室内墙面粉刷质量
情况进行检查;
复查了升压站内围墙铲平质量情况以及室外构架基础垫层
模板安装质量情况;
对升压站电控楼室内管线施工质量以及人员施工安全情况进
行了检查;
对 G2、G23 铁塔组立质量情况以及施工人员安全防护情况
进行了检测。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五
洲工程
装备有
限公司

今日光伏区桩机钻孔数量为 115 个, 累计完成 959 个;
升压站电控楼室内构造柱混凝土浇筑;
升压站电控楼室内管线施工累计完成 80%;
光伏区 15、14、13 号方阵桩机钻孔施工; 升压站内围墙铲平;
升压站室外构架基础垫层模板安装; 电控楼室内墙面粉刷;
升压站电控楼室内电缆沟开挖;
G2、G23 铁塔组立;
G36、G37、G38 接地线开挖。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

危建平

文波

王

记录人:

文波

总监 (总监代表):

危建平