

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

天气: 阵雨

气温: 14~18°

工程名称: 盩厔老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

复查了光伏区桩机钻孔数量;
 对升压站电控楼室内、外墙面粉刷质量进行了检测并检测了室内
 管线施工质量情况;
 对光伏区15号方阵支架安装质量进行了检查;
 检查了升压站室外构架基础模板安装质量以及电控楼内电
 缆沟开挖质量情况;
 检测了G8.G26铁塔组立质量情况以及施工人员安全防护情况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五
洲工程
装备有
限公司

今日光伏区桩机钻孔数量为985个,累计完成11639个;
 升压站室内管线施工累计完成80%;
 光伏区15.14.13号方阵桩机钻孔施工;
 升压站内围墙铲平;光伏区15号方阵支架安装;
 升压站室外构架基础模板安装;电控楼室内墙面粉刷完成70%;
 升压站电控楼室内电缆沟开挖完成100%以及室外墙面粉刷;
 办公楼室内开始进行管线施工;
 光伏区箱变设备基础钢筋绑扎;
 G8.G26铁塔组立;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

马超

王君

记录人:

马超

总监(总监代表):