

监 理 日 记()

日期: 2017年4月29日

星期: 六

天气: 阵雨

气温: 13~19

工程名称: 盱眙县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区机井机钻孔质量以及支架基础浇筑质量进行了检查。 检测3个升压站电控楼室内、室外墙面粉刷质量; 对升压站室外调节池钢筋绑扎、模板安装质量进行了检查并 检查3个室外事故池管道开挖情况; 对升压站电气楼室内电缆沟钢筋绑扎质量以及屋面找坡 浇筑质量情况进行了检查。 检测3个光伏区7号方阵箱变设备基础垫层浇筑质量; 对G8、G26铁塔组立质量以及施工人员安全防护情况进行了检测。	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程装备有限公司	施工内容及进度 新组件支架基础浇筑今天完成640根,累计完成479根; 机井机钻孔数量为1061个,累计完成1270个; 升压站室内墙面粉刷完成100%以及室外墙面开始粉刷; 升压站电控楼屋面找坡浇筑砂浆以及室内电缆沟钢筋绑扎; 升压站办公楼室内墙面粉刷以及室内管线施工;电控楼室外墙 面粉刷; 光伏区室外调节池钢筋绑扎、支模板以及室外事故池管道开挖 光伏区7号方阵箱变设备基础垫层浇筑混凝土。 G8、G26铁塔组立完成; G7铁塔组立施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		文建超 邵
记录人: 文建超	总监(总监代表):	