

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: 多云转阴

星期: 日

气温: 28~12

工程名称: 盘县黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区 13、14、15 号方阵桩机钻孔质量以及支架基础浇筑质量进行了检查并检查了 15 号方阵支架安装情况; 对升压站电控楼、办公楼屋面找坡砂浆浇筑质量进行检查;复查了升压站电控楼室外墙面粉刷质量以及对电控楼室内底板电缆沟浇筑质量进行了检测。 检查了升压站室外事故油池管道开挖及预埋质量情况;对 G2、G45 铁塔组立质量以及施工人身安全防护情况进行了检查;	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中建五洲工程装备有限公司	光伏区钻孔数量为 693 个, 累计完成 13393 个; 组件支架基础今日完成 450 根, 累计完成 5159 个; 升压站室内管线施工累计完成 85%; 光伏区 15、14、13 号方阵桩机钻孔施工; 光伏区 7、15 号方阵支架安装; 升压站电控楼、办公楼屋面找坡砂浆浇筑; 升压站电控楼室外墙面粉刷累计完成 70% 室内电缆沟底板浇筑混凝土; 升压站办公楼室内墙面粉刷以及室内管线施工; 升压站室外调节池钢管桩、支墩板以及室外接地极预埋施工; 升压站室外事故油池管道开挖并进行管道预埋; G2、G45 铁塔组立; G16 塔身基础接地线开挖;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	文超 邵	
记录人: 文超	总监 (总监代表):	