

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 一

天气: 4/31

气温: 29°~15°

工程名称: 阜宁县黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区 13、14、15 号方阵桩机钻孔质量情况进行了检查; 检测了升压站电控外室内管线施工质量以及室外墙面 粉刷质量情况; 对升压站室外调节池模板安装质量以及构架设备模板安装 质量情况进行了检查; 对升压站办公楼室内内墙面粉刷质量以及室内管线施工 质量进行了检测;	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 中建五洲工程有限公司 光伏区桩机钻孔数量为 823 个, 累计完成 1421 个; 支架组立今 日浇筑完成 486 根, 累计完成 5645 根; 升压站: 电控楼室内管线施工累计完成 85%, 室外墙面粉刷施 工; 生产办公楼室内粉刷施工以及室内管线施工; 室外调节池 模板安装以及室外构架设备基础模板安装; 光伏区 15、14、13 号 方阵桩机钻孔施工以及 15、14 号方阵支架安装施工; 外送线路: G2、G45 铁塔组立完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 王波 卜君		
记录人: 王波		总监 (总监代表):