

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 24~12°

工程名称: 阜宁县 150MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区 15、14、13、7 号方阵桩机桩孔质量以及支架安装质量进行检测;

检测了 4# 站电气综合楼内二次设备室墙面油漆粉刷质量以及室内钢结构施工质量情况, 并检查院内屋顶安装质量。

复查了电气综合楼室外墙面粉刷质量以及办公楼室内管线施工质量以及室内、外墙面粉刷质量情况;

检测了 G20-G23 架线施工质量情况, 以及 G43 铁塔组立质量。

对 G1 塔身基础质量进行了验收并验收了钢筋笼钢筋绑扎孔质量, 符合质量规范要求允许施工人员进行浇筑。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

今日光伏区桩机桩孔数量为 763 个, 累计完成 165 个; 支架基础浇筑今日完成 520 根, 累计完成 785 根;

光伏区 15、14、13、7 号方阵桩机桩孔施工; 15、14 号新架线安装; 电气综合楼内二次设备室墙面油漆粉刷施工以及钢结构施工; 电气综合楼室外墙面粉刷施工;

4# 办公楼室内墙面粉刷以及室内管线施工;

室外主变设备基础钢筋绑扎以及室外构架基础土方回填;

G20-G23 架线架线附件施工完成;

G43 铁塔组立, G1 塔身基础浇筑;

4# 站电气综合楼室内屋顶安装施工。

其 它 事 项

部分施工人员未佩戴安全头盔, 已要求其整改到位。

本日现场监理人员

李叶华 文建民 洪

记录人:

文建民

总监 (总监代表):

李叶华

江苏省建设厅监制