

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 阴阵雨

气温: 25°~13°

工程名称: 阜宁县450MW太阳能光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况	对光伏区15、14、13、7号方阵机舱施工质量以及支架安装质量进行了检查 检测3#机舱电气综合楼室内吊顶安装质量以及二次设备室内钢结构 施工质量,并检测3#室内墙面油漆粉刷质量以及室外门窗窗框 安装质量情况; 对办公楼室内墙面粉刷质量以及室内管线施工质量进行 了检查; 检测3#机舱室外事故油池钢筋绑扎以及主变设备基础钢筋 绑扎、模板安装质量情况; 对光伏区7号、5号方阵箱变设备基础钢筋绑扎及模板、钢 筋绑扎质量进行了检测;	
施 工 情 况	承包单位 中建五 洲工程 装备有 限公司	施工内容及进度 组拼支架基础今天完成1235根,累计完成9130根;支架安装累计完 成428组;今日机舱钻孔数量为1055个,累计完成17560个; 光伏区15、14、13、7号方阵机舱钻孔施工以及支架安装施工; 机舱——电气综合楼:室内一次设备室钢结构施工以及墙面 油漆粉刷施工;室内吊顶安装施工以及室外墙面粉刷、窗框 安装施工。办公楼:室内外墙面粉刷施工以及室内管线施工, 窗框安装施工;室外事故油池钢筋绑扎。 光伏区7号、5号方阵箱变设备基础不砌砌体砌块、钢筋绑扎以及 模板安装; 外线——G16至G24耐张线段施工;G34铁嘴组串、G9塔基开挖
其 它 事 项	①部分施工人未佩戴安全帽,已要求整改并做处罚; ②光伏区机舱施工人员在操作机械钻孔施工时因机舱位置狭窄,选择放 火点燃了周边的花草树木,引起火灾,所幸范围有限,及时扑灭扑 灭,现场无人员伤亡,森林公安对此事故原因进行了调查;	
本日现场监理人员	李伟峰 文立超	
记录人:	文立超	总监(总监代表): 李伟峰