

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月6日

星期: 六

天气: 阵雨

气温: 17°~12°

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区打桩机桩孔数量以及支架安装质量进行了检查并检测了混凝土灌注桩质量情况; 对升压站电气综合楼室内墙面油漆粉刷质量以及二次设备室内钢结构施工数量进行了检查,并检测了室内吊顶质量情况; 检查了生产办公楼室内外墙面粉刷质量; 对升压站电气综合楼室内电缆沟砌筑质量以及电缆沟内电缆绑扎模板安装质量进行了检测,并检测了升压站内围墙砌筑质量; 对升压站室外排水沟开挖质量进行了检查; 对G40号塔基基础质量进行了检测并检测了钢格梁钢筋绑扎质量以及板板安装情况;该处施工其符合质量规范要求,同意施工方进行浇筑; 检查了G42铁塔组立质量以及施工安全监护情况;				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 1160 347 1198">承包单位</th><th data-bbox="347 1160 1436 1198">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 1198 347 1662">中建五洲工程装备有限公司</td><td data-bbox="347 1198 1436 1662"> 组件支架基础浇筑今日完成835根,累计完成9965根;今日光伏区打桩机桩孔数量为1276个,累计完成18866个; 光伏区13、14、15号方阵支架安装;13、14号方阵支架基础浇筑混凝土; 升压站电气综合楼室内二次设备室钢结构施工完成以及室内墙面喷漆施工; 升压站电气综合楼室外墙面粉刷施工以及室内吊顶施工; 电气综合楼室内电缆沟砌筑完成; 升压站生产办公楼室内墙面粉刷以及室内管线施工; 升压站室外排水沟开挖以及站内围墙抹灰浇筑混凝土; G42铁塔组立施工; G40号塔基基础浇筑混凝土; </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中建五洲工程装备有限公司	组件支架基础浇筑今日完成835根,累计完成9965根;今日光伏区打桩机桩孔数量为1276个,累计完成18866个; 光伏区13、14、15号方阵支架安装;13、14号方阵支架基础浇筑混凝土; 升压站电气综合楼室内二次设备室钢结构施工完成以及室内墙面喷漆施工; 升压站电气综合楼室外墙面粉刷施工以及室内吊顶施工; 电气综合楼室内电缆沟砌筑完成; 升压站生产办公楼室内墙面粉刷以及室内管线施工; 升压站室外排水沟开挖以及站内围墙抹灰浇筑混凝土; G42铁塔组立施工; G40号塔基基础浇筑混凝土;
承包单位	施工内容及进度				
中建五洲工程装备有限公司	组件支架基础浇筑今日完成835根,累计完成9965根;今日光伏区打桩机桩孔数量为1276个,累计完成18866个; 光伏区13、14、15号方阵支架安装;13、14号方阵支架基础浇筑混凝土; 升压站电气综合楼室内二次设备室钢结构施工完成以及室内墙面喷漆施工; 升压站电气综合楼室外墙面粉刷施工以及室内吊顶施工; 电气综合楼室内电缆沟砌筑完成; 升压站生产办公楼室内墙面粉刷以及室内管线施工; 升压站室外排水沟开挖以及站内围墙抹灰浇筑混凝土; G42铁塔组立施工; G40号塔基基础浇筑混凝土;				
其 它 事 项	施工员佩戴安全帽;现场用电设备做好接地处理; 发电机由专业电工操作;道路运输注意行车安全; 高空作业均按要求做好安全防护;				
本日现场监理人员	申景鹏 孙超 潘奎明				
记录人: 孙超	总监(总监代表): 申景鹏				