

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 8 日

星期: —

天气: 阵雨转多云

气温: 13~23

工程名称: 阜宁县 150MW 太阳能光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区16号方阵桩孔质量、15、14、13号方阵组件安装质量以及13、15号方阵组件支架基础浇筑混凝土质量进行检查并检查了15号方阵汇流箱支架安装质量; 检查了升压站电气综合楼室内敷管施工质量以及二次室内槽钢防腐涂料施工质量; 检查了电气综合楼内电缆沟横板拆除质量以及室内吊顶施工质量并检查了室内内隔墙墙面瓷砖铺贴施工质量; 对升压站辅助楼室内建筑电气施工质量以及吊顶安装质量进行检查; 检查了室外设备基础横板支护情况以及辅助楼室外保温板铺设施工质量情况; 对升压站室外事故油池基础钢筋绑扎质量以及油池管道防腐涂料涂刷、管道焊接质量进行了检查; 并检查了7号方阵箱逆变设备基础构造柱横板支护情况; 检查了G38铁塔组架安装质量以及G32、G33基础开挖情况并检查了G4、G5塔基基础接地线开挖质量情况。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中建五洲工程技术有限公司 四川恒泰电力工程有限公司 城市电力工程有限公司</td><td>今日组件支架基础浇筑完成827根, 累计完成11796根; 打桩机桩孔数量为80个, 累计完成292个; 升压站电气综合楼室内电气敷管施工累计完成85%; 光伏区16号方阵桩机桩孔施工、15、14、13号方阵组件安装; 光伏区15、13号方阵组件支架基础浇筑混凝土; 15号方阵汇流箱支架安装; 升压站——①电气综合楼: 室内二次设备室槽钢防腐涂料涂刷; 室内墙面油漆粉刷; 以及室内电缆沟横板拆除; 室内吊顶施工以及室内内隔墙瓷砖铺贴; ②辅助楼室内建筑电气施工以及吊顶施工; 升压站室外: 1) 按设备基础横板支护; 2) 室外保温板铺设施工(6个);</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中建五洲工程技术有限公司 四川恒泰电力工程有限公司 城市电力工程有限公司	今日组件支架基础浇筑完成827根, 累计完成11796根; 打桩机桩孔数量为80个, 累计完成292个; 升压站电气综合楼室内电气敷管施工累计完成85%; 光伏区16号方阵桩机桩孔施工、15、14、13号方阵组件安装; 光伏区15、13号方阵组件支架基础浇筑混凝土; 15号方阵汇流箱支架安装; 升压站——①电气综合楼: 室内二次设备室槽钢防腐涂料涂刷; 室内墙面油漆粉刷; 以及室内电缆沟横板拆除; 室内吊顶施工以及室内内隔墙瓷砖铺贴; ②辅助楼室内建筑电气施工以及吊顶施工; 升压站室外: 1) 按设备基础横板支护; 2) 室外保温板铺设施工(6个);
承包单位	施工内容及进度				
中建五洲工程技术有限公司 四川恒泰电力工程有限公司 城市电力工程有限公司	今日组件支架基础浇筑完成827根, 累计完成11796根; 打桩机桩孔数量为80个, 累计完成292个; 升压站电气综合楼室内电气敷管施工累计完成85%; 光伏区16号方阵桩机桩孔施工、15、14、13号方阵组件安装; 光伏区15、13号方阵组件支架基础浇筑混凝土; 15号方阵汇流箱支架安装; 升压站——①电气综合楼: 室内二次设备室槽钢防腐涂料涂刷; 室内墙面油漆粉刷; 以及室内电缆沟横板拆除; 室内吊顶施工以及室内内隔墙瓷砖铺贴; ②辅助楼室内建筑电气施工以及吊顶施工; 升压站室外: 1) 按设备基础横板支护; 2) 室外保温板铺设施工(6个);				
其 它 事 项	[召开安全大检查专题会议] 3) 事故油池基础钢筋绑扎; 4) 油池管道防腐涂料涂刷、焊接施工完成; 升压站内内隔墙瓷砖铺贴施工; 光伏区7号方阵箱逆变设备基础构造柱横板支护; G38铁塔组架安装完成; G32、G33号塔基基础开挖; G4、G5塔基基础接地线开挖;				
本日现场监理人员	李维军 申 鹏 文 强 卜 君				
记录人:	文 强 总监 (总监代表): 申 鹏				