

监 理 日 记()

日期: 2017年5月9日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12~27

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区16号方阵钻孔位置进行了检查, 检测了5号方阵箱柜试验质量情况以及15、14、13号方阵支架安装质量;
检测了7号方阵箱柜逆变设备基础模板支护质量;
对升压站电气综合楼内墙面粉刷质量、吊顶施工质量以及内墙瓷砖铺贴质量进行了检测;
检查了办公楼内建筑电气施工质量以及室内吊顶施工质量;
对室外油池管道防腐涂料涂刷质量以及管道焊接质量情况进行了检查并检测了施工人员安全防护情况;
对G34、G37铁塔组立质量以及人员安全防护措施情况进行检查并检查了西浦变电站土建基础施工质量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川省
电力工程
有限公司
上海市
电力工程
有限公司

组件支架基础浇筑200根, 累计完成196根;
支架安装50组, 累计完成47组; 组件安装当日完成8组, 累计完成8组;
箱柜钻孔数量为800个, 累计完成209个;
光伏区: 16号方阵钻孔施工; 15、14、13号方阵组件安装; 5号方阵组件基础浇筑施工; 7、15号方阵汇流箱支架安装; 7号方阵箱柜逆变设备基础模板支护;
升压站: 电气综合楼——室内墙面油漆粉刷、吊顶以及内墙瓷砖铺贴施工; 办公楼——室内建筑电气施工、室内吊顶施工、室外墙面保温板铺设施工、室外油池管道防腐涂料涂刷、焊接施工; 场内围墙承台钢筋绑扎;
外送: G34、G37铁塔组立; G30、G61基础开挖; 西浦变电站内桥改造土建基础施工。

其 它 事 项

部分施工人员未正确佩戴安全带, 已要求其整改到位;
现场利用电设备做好接地以及设备安全保护处理;
发电机由专业电工操作, 场内材料运输车辆均缓慢行驶;
高空作业均按要求穿戴安全带、拉安全绳。

本日现场监理人员

文建强

卜君

李维军

申号鹏

记录人:

文建强

总监(总监代表):

申号鹏