

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 三

天气: 多云转晴

气温: 14~25

工程名称: 盩厔光里山50MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区16号方阵机舱孔质量以及15、14、13号组件安装质量进行检查,并检查了15号组件接地极施工质量以及箱变基础砌体质量;
对升压站电气综合楼室外墙面油漆粉刷质量以及施工安全防护情况进行检查;
检查了电气综合楼2楼瓷砖铺设质量以及对室外接设备横板拆除质量进行了检查,并检查了室内电缆沟回填施工质量情况;
检查了办公楼内吊顶安装质量以及室内建筑电气施工质量情况;
检查了G30、G31基础开挖质量情况以及G34、G37铁塔组立情况并检测了西铺变电站内基础施工情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川相律
华电力程
有限公司
北海城市
电力工程
有限公司

组件支架基础浇筑1340根,累计完成13336根;
支架完成64组,累计完成542组;组件安装93组,累计完成93组;接地装置安装完成10%;今日机舱孔数量为92个,累计完成2184个;
光伏区:16号方阵机舱孔施工;15、14、13号组件安装;15号组件接地极施工;15号组件箱变设备基础砌体施工;15号组件接地板焊接以及接地扁钢防腐涂料粉刷施工;
升压站:电气综合楼室外墙面油漆粉刷施工;2楼瓷砖铺设以及室内电缆沟回填;办公楼室内建筑电气施工;吊顶安装;机舱室外设备横板拆除;油池管道防腐涂料施工;围墙承台钢筋绑扎以及模板支拆;
外送:G30、G31铁塔组立;G34、G37铁塔组立;西铺变电站基础施工;

其 它 事 项

部分施工人员未佩戴安全帽,已要求其整改到位;
发电机电业电工操作场内材料运输时注意缓慢行车;
高空作业均按要求穿戴安全带、挂安全绳;

本日现场监理人员

李维军

申景鹏

文红兵

卜君

记录人:

文红兵

总监(总监代表):

申景鹏