

监 理 日 记()

日期: 2017年5月11日

星期: 四

天气: 阴转晴

气温: 12℃~24℃

工程名称: 阜宁县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区15、14、13号方阵组件安装质量以及5号方阵组件支架基础浇筑混凝土质量进行检查;
对升压站电气综合楼室外墙面油漆粉刷质量,以及对室内电缆沟墙体砌筑质量进行检查;
检查了室外接地井降阻剂灌注质量以及新调节池钢筋绑扎质量进行了检查;
复查了光伏区15号方阵接地极焊接以及接地扁钢防腐除锈材料涂刷质量;
检查了G34、G37铁塔组对质量以及对施工人员安全防护措施进行了检查;
对西铺变电站间隔改造土建基础施工情况进行检查;

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
中建华洲 工程装备 有限公司 四川津华 电力工程有 限公司 城市电力 有限公司	组件支架基础浇筑完成1476根,累计完成14812根; 支架安装完成45组,累计完成644组;组件安装52组,累计完成219组; 桩机钻孔数量为745个,累计完成22594个; 光伏区15、14、13号方阵组件安装;5号方阵组件支架基础浇筑混凝土; 5号方阵箱变设备基础、砌砌体砌筑; 升压站:电气综合楼室外墙面油漆粉刷施工;室内卫生间瓷砖铺贴; 设以及室内电缆沟墙体砌筑;综合楼室内建筑电气施工以及室内 吊顶施工;室外主变设备基础拆除,室外接地井降阻剂灌注施 工;室外调节池钢筋绑扎;站内围墙承台钢筋绑扎; 光伏区15号方阵接地极焊接以及接地扁钢防腐除锈材料涂刷; G30、G31号塔基基础开挖,G34、G37铁塔组对;西铺变电站间隔改造 土建基础施工;

其
它
事
项

部分施工人员未佩戴安全帽已要求其整改到位;
现场所用电气设备做好安全防护以及接地措施;
高空作业均穿安全带,拉安全绳;
发电机由专业电工操作。

本日现场监理人员

李维军

申学鹏

夏领石

王

记录人:

夏领石

总监(总监代表):

申学鹏