

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 13~24

工程名称: 盩厔光里150MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区15、14、13号方阵组件安装质量以及光伏区15号方阵组件支架基础浇筑混凝土进行了质量检测和检测了16号方阵组件安装质量;
检查了光伏区15号方阵箱变设备基础砌体砌块质量;
检查了升压站电气综合楼室内卫生间瓷质砖铺设施工质量并检测了电气综合楼内电缆沟砌体砌块质量以及屋顶梁钢筋绑扎质量;
检查了升压站办公楼室内建筑电气施工质量以及室内吊顶施工质量情况;
对升压站室外调节池基础钢筋绑扎质量以及模板支护情况进行了检测并检测了升压站内围墙承台钢筋绑扎以及模板支护质量;
对G7、G39铁塔组对质量以及施工安全防护质量情况进行检查;
检查了西康变电站间隔改造土建基础施工质量情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川津华
电力工程有
限公司
城市电力
有限公司

组件支架基础浇筑完成126根, 累计完成16048根;
支架安装当天完成15组, 累计完成794组; 组件安装当天完成8组,
累计完成226组; 机机钻孔数量为648个, 累计完成2325个;
升压站——电气综合楼: 室内电缆沟墙体抹灰以及屋顶梁钢筋
绑扎; 室外墙面抹灰粉饰; 室内卫生间瓷质砖铺设;
升压站办公楼室内建筑电气施工以及室内吊顶施工; 室外主变设备
基础酒水养护; 室外调节池基础钢筋绑扎以及站内围墙
承台钢筋绑扎模板支护施工;
光伏区15号方阵接地极焊接以及接地扁钢防腐涂漆防腐;
G7、G39铁塔组对施工; 西康变电站间隔改造土建基础施工;

其
它
事
项

施工区域佩戴安全头盔;
现场用电设备做好接地以及设备安全保护处理;
发电机由专业电工操作;
场内材料运输车辆均悬挂慢行牌;
高空作业均按要求穿戴安全带、挂安全绳;

本日现场监理人员

李维军 申景鹏

文波

记录人:

文波

总监(总监代表):

申景鹏