

监 理 日 记()

日期: 2017年5月16日

天气: 阴

星期: 二

气温: 12~17

工程名称: 盘县光里山150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区7.16号方阵支架安装以及组件安装质量进行了检查; 检查了升压站电气综合楼室内墙面油漆粉刷质量情况以及室内 吊顶石膏板安装质量,并检查了室内电缆沟基础槽钢焊接施工 情况; 对升压站站办公楼室内吊顶石膏板安装质量以及室外保温板粘贴 质量情况进行了检查; 检查了升压站室外西乙电装置支架基础垫层浇筑质量以及支架基础 浇筑混凝土质量; 对室外事故油池模板支护质量情况进行了检查,并检查了该 设备基础地坪浇筑质量情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备有 限公司 四川华电 力工程有限 公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 今日光伏区支架安装完成63组,累计完成1363根;组件安装今日完成21 组,累计完成336组;机机钻孔数量为287个,累计完成246个; 光伏区7.16号方阵组支架、组件安装施工; 升压站——电气综合楼:室内电气敷设施工累计完成85%;室内墙 面油漆粉刷施工以及室内吊顶石膏板安装;室内电缆沟基础槽 钢焊接施工; 站办公楼:室内建筑电气施工以及室外保温板粘贴施工;石膏板 安装; 升压站内围墙基础模板拆除施工; 室外:西乙电装置支架基础垫层以及支架基础模板支护浇筑混凝土 土;事故油池基础浇筑混凝土;主变设备基础地坪浇筑混凝土 土;今天由于下雨,送出线路暂停施工;
其 它 事 项	施工区均佩戴安全头盔; 现场用电设备做好接地以及设备安全保护处理; 发电机由专业电工操作; 场内材料运输车辆注意缓慢行车; 高空作业均按要求系安全带、挂安全绳;	
本日现场监理人员	申景鹏	文强 汪
记录人: 文强	总监(总监代表): 申景鹏	