

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 13~23

工程名称: 盐垦农场 15MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区 15、14、12、17 号方阵组件安装质量以及 7、13、14、16、22、23 号方阵支架安装质量进行了检查; 并检查了 11、12、22、16 号方阵电缆沟开挖情况;

检查了升压站电气综合楼室内墙面粉刷质量以及室内电缆沟基础地坪抹灰质量情况;

检查了升压站生产办公楼室外墙面保温保板粘贴施工、室内建筑电气施工质量以及室内屋面顶面石膏板安装质量;

对室外配电装置设备支架基础浇筑混凝土质量以及室外避雷带针基钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑质量进行了检查;

对升压站室外主变设备安装质量情况进行了检查;

检查了 G35 至 G39 段放线质量;

报告

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川锦华
电力工程
有限公司
上海城市
电力有限
公司

组件支架基础浇筑当日完成 1223 根, 累计完成 20391 根; 支架安装当日完成 247 组, 累计完成 1808 组; 组件安装当日完成 31 组, 累计完成 423 组; 桩机钻孔数量为 183 个, 累计完成 25910 个;

光伏区: 15、14、12、17 号方阵组件安装; 7、13、14、16、22、23 号方阵支架安装;

11、12、22、16 号方阵电缆沟开挖;

升压站: 电气综合楼室内墙面粉刷施工; 室内电缆沟基础地坪抹灰施工; 屋面排水管道敷设施工; 生产办公楼室外墙面保温板粘贴施工; 室内建筑电气施工以及室内顶面石膏板安装施工;

升压站室外避雷带针基钢筋绑扎并浇筑混凝土; 室外配电装置设备支架基础浇筑混凝土; 室外主变设备基础钢筋绑扎、G35 至 G39 段放线施工; 升压站室外主变设备安装施工;

其 它 事 项

施工人员均佩戴安全帽;

现场用电设备做好接地以及设备安全保护处理;

发电机由专业电工操作;

场内材料运输车辆注意缓慢行车;

高空作业均按要求穿安全带、挂安全绳;

本日现场监理人员

申景鹏

文波

王

记录人:

文波

总监 (总监代表):

申景鹏