

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 19日

天气: 阵雨转阴
气温: 15° ~ 23°

星期: 五

工程名称: 盘县龙黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区15、14、12、7号方阵支架、组件安装质量进行了检查并检测了7.13、16、22、25号方阵支架安装质量;
检查了升压站电气综合楼室内墙面喷漆施工质量;并检查了升压站综合楼室内吊顶石膏板安装质量以及对室外墙面保温板粘贴、抹灰质量进行了检查;
对室外避雷针基础浇筑混凝土质量以及室外接设备防火墙钢筋绑扎、模板与支撑质量进行了检查;
检查了升压站室外接集油池破砌体砌块质量以及升压站梁模板支护质量情况;
对升压站内围墙破砌体砌块质量进行了检查;
检查了G35-G37耐张段放线质量以及对G1铁塔组立质量、施工高电压安全防护质量进行了检查;

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
中建五洲工程装备有限公司 四川清华电力工程有限公司 上海一城市电力有限公司	组件支架基础浇筑: 当日完成1324根, 累计完成21715根; 避雷针基础浇筑完成; 支架安装当日完成21组, 累计完成47组; 组件安装当日完成47组, 累计完成167组; 接电装置累计完成6%; 对塔改进基础完成; 光伏区桩机钻孔数量为683个, 累计完成26593个; 光伏区: 15、14、12、7号方阵组件安装; 7.13、14、16、22、23号方阵支架基础; 11、12、22、25号方阵电缆沟开挖; 升压站: 电气综合楼——室内电气敷管施工累计完成7%; 室内墙面喷漆施工完成40%; 综合楼室内建筑电气施工完成30%; 室内石膏板安装完成60%; 室外墙面保温板粘贴、抹灰完成60%; 室外墙面喷漆施工完成40%; 室外: 避雷针基础模板支护完成两月, 浇筑一层台阶; 接设备防火基础钢筋绑扎、模板支护并浇筑混凝土到腰梁; 主变集油池破砌体砌块并进行了升压站梁浇筑混凝土完成; SVG设备基础破砌体砌块并浇筑混凝土; 升压站围墙破砌体砌块完成20%; 构件焊接外线G35-G37耐张段放线施工; G1铁塔组立: 塔接地线施工完成4%

其 它 事 项

室外: 避雷针基础模板支护完成两月, 浇筑一层台阶; 接设备防火基础钢筋绑扎、模板支护并浇筑混凝土到腰梁; 主变集油池破砌体砌块并进行了升压站梁浇筑混凝土完成; SVG设备基础破砌体砌块并浇筑混凝土; 升压站围墙破砌体砌块完成20%; 构件焊接外线G35-G37耐张段放线施工; G1铁塔组立: 塔接地线施工完成4%

本日现场监理人员	申景鹏	文超	卜永
记录人:	文超	总监 (总监代表):	申景鹏