

监 理 日 志

工程名称: 金县岩黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年02月24日 星期日	气候	阴	气温	2-4℃
监理人员动态: 一人在现场 施工方人员动态: 现有40人在润缺 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1.东区及北区有25人对光伏的接线、电缆沟、支架等缺 2.南区1-6号方阵有15人完善接地网。				
检查发现的问题	检查发现部分接地网润缺, 接地网沟深度不符合要求已要求现场管理人员增为深度到符合要求。				
处理措施、意见、结果	要求现场施工方管理人员加强润缺情况检查, 督促作业人员按要求完成润缺任务。				
协调内容或其他	16号方阵因昨天现场下雨, 材料无法倒运暂无人施工。				
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

