

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年02月26日 星期二	气候	晴	气温	5-20℃
监理人员动态:	一人在岗	材料进场、取样见证、合格情况: 4X4扁铁到场150根 5X5扁铁到场50根			
施工方人员动态:	现场有47名在安装施工				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工部位、进度情况	1. 光伏有33人正在进行全面铺板 2. 后补1MW有5人在拉电缆沟, 7人在倒运组件, 2人在做电缆桥架				
检查发现的问题	1. 检查发现个别后补接地扁铁焊接点不符合要求, 已 2. 检查发现前期安装的8号方阵个别组件不合格				
处理措施、意见、结果	1. 已现场要求再次补焊 再次检查, 符合要求 2. 已要求拆除不合格组件, 重新安装				
协调内容或其他					
记录人	郭俊	总监签阅	徐耀生		

