

# 监 理 日 志

工程名称: 泾县老黑山光伏发电项目

|                          |                                                                                  |                 |            |    |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----|--------------|
| 日期                       | <u>2019年02月27日星期三</u>                                                            | 气候              | <u>晴</u>   | 气温 | <u>5~19℃</u> |
| 监理人员动态: <u>一人在岗</u>      |                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |            |    |              |
| 施工方人员动态: <u>现场有50人在场</u> |                                                                                  |                 |            |    |              |
| 施工机械动态: <u>拖拉机2台</u>     |                                                                                  |                 |            |    |              |
| 施工进度情况                   | <u>1.有38人对光伏区进行全面巡检</u><br><u>2.有12人在为后补1mw倒运组件</u>                              |                 |            |    |              |
| 检查发现的问题                  | <u>1.检查发现年前安装的后补1mw支架材料</u><br><u>有少部分不符合要求</u><br><u>2.后补1mw电缆跑局部不符合要求.深度不够</u> |                 |            |    |              |
| 处理措施、意见、结果               | <u>已下通知要求进行整改</u>                                                                |                 |            |    |              |
| 协调内容或其他                  |                                                                                  |                 |            |    |              |
| 记录人                      | <u>郭俊志</u>                                                                       | 总监签阅            | <u>徐永生</u> |    |              |

