

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年03月05日 星期二</u>	气候	<u>阴转多云</u>	气温	<u>7°-19°</u>
监理人员动态:	<u>一人在岗</u>	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>现场领有10人施工</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机2台</u>				
施工进度情况	1. 光伏区消缺有40人在施工 2. 后补1MW有60人在施工。(1) 直流电缆4人施工。(2) 组件安装10人, 完成10组 (3) 组件接线10人。已完成。				
检查发现的问题	1. 组件安装仍存在面不平、板缝不均匀的问题 2. 光伏区消缺仍不彻底有漏项现象				
处理措施、意见、结果	1. 已向现场管理人员说清楚并要求及时整改 2. 要现场管理人员及时对消缺情况进行检查并完善。				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

