

监 理 日 志

工程名称: 金县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年03月06日 星期三	气候	小到中雨	气温	4°-19°
监理人员动态: <u>一人 在岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>上午现场有50人在施工</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工 部位 进度 情况	1. 光伏区有20人连轴转。 2. 后补1mw有1人在装组件, 1人倒运组件, 6人调查支架收拢电缆沟。				
检查 发现 的 问题	1. 后补1mw局部电缆沟深度不符合要求 2. 后补1mw个别支架稳定性较差				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	已现场要求 1. 加深不符合要求的电缆沟 2. 更换斜架支撑增加稳定性。				
协调 内容 或 其 他	今天下午因雨全场停工。				
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	

