

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年03月07日 星期一	气候	小雨	气温	3~7℃
监理人员动态:	一人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现有70人在施工				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1、光伏区尚余未安装30人。 2、后补1mw组件安装20人、倒运20人、支架调在6人、挖电缆沟4人。				
检查发现的问题	1、汇流箱安装不符合要求,没有较好固定。 2、接地网沟及直流电缆沟局部深度不够。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快整改并及时报验。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

