

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年07月08日 星期五	气候	晴	气温	30-13℃
监理人员动态: <u>一人在岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场共有80人在施工</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工 部位 进度 情况	1. 光伏区有30人在屋面漏补缺。 2. 后补1MW组件安装15人、组件倒运15人、支架调套6人、电焊的 回填4人、4MW组件电缆展放10人共计50人				
检查 发现 的 问题	1. 再次发现个别支架稳定性不够。 2. 仍有少数组件安装不合格。板面平整度差、板 缝不均匀。 3. 电焊的回填局部石块杂物清理不干净。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	1. 已要求返工、检查支架螺栓紧固情况。 2. 已要求现场管理人员尽快整改。 3. 施工队已按要求进行了清理。				
协调 内容 或 其 他					
记录人	<u>郭俊志</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

