

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月19日 星期二	气候	晴	气温	12-23℃
监理人员动态:	一人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场有30人在消缺				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 北区消缺有9人, 东区消缺有11人. 2. 南区12号方阵有4人, 9号方阵有2人, 后补1MW有4人.				
检查发现的问题	1. 检查发现北区3号方阵少部分接地扁铁埋深不够. 2. 检查发现南区个别组件固定螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位管理人员加强现场检查, 并对以上问题及时整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志	总监签阅	徐耀生		

