

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 光伏发电项目

|                |                                                                   |                 |      |    |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期             | 2019 年 04 月 02 日 星期二                                              | 气候              | 晴转多云 | 气温 | 8°-21℃ |
| 监理人员动态:        | 一人上岗.                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态:       | 现有 31 人在岗.                                                        |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:        | 无                                                                 |                 |      |    |        |
| 施工部位<br>施工进度情况 | 1. 东区组件支架螺栓紧固 6 人、圆钢安装 6 人、支架对穿螺栓安装 9 人。<br>2. 北区接地网降阻点增加施工 15 人。 |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题        | 检查发现东区支架螺栓个别组串紧固不到位。                                              |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果     | 已要求现场管理人员再次进行紧固                                                   |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他        |                                                                   |                 |      |    |        |
| 记录人            | 郭俊兴                                                               | 总监签阅            | 徐耀生  |    |        |

