

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山50MW光伏发电项目

日期	2019年04月04日 星期四	气候	阴转多云	气温	8-13℃
监理人员动态:	一人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场有30人在岗				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 东段支架对臂螺栓安装6人、国柱安装6人、组件接电安装39人。 2. 北段接地网降阻井施工1人、南段5号地块组件线核查3人。				
检查发现的问题	检查发现北段降阻井中接地焊接不符合要求				
处理措施、意见、结果	已现场要求并旁站作业人员完成整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊尧	总监签阅	徐耀生		

