

监 理 日 志

工程名称: 通灵县黑山50MW光伏电站项目

日期	2019年04月06日 星期六	气候	阴转多云	气温	8°-21°
监理人员动态:	一人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	今日现场有35人入场				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 东区支架对穿螺栓安装6人, 立柱安装8人, 接地网降阻3人 2. 北区接地网降阻10人, 组件支架螺栓紧固5人, 南区5号地块5人				
检查发现的问题	检查发现东区、北区接地网降阻焊接均有个别部位搭接不符合要求				
处理措施、意见、结果	已现场要求管理人员进行返工处理				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生		

