

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山光伏发电项目

日期	2019年5月23日 星期四	气候	阴转多云	气温	16-25℃
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有12人 短缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 东区接地网20方降阻施工3人, 米场区围栏修补2人 2. 南区5号地块对穿电缆检查5人 箱逆变围栏油漆2人				
检查发现的问题	检查发现: 1. 箱逆变围栏油漆不规范. 2. 东区接地阻接地扁铁个别部位 部位焊接不符合要求				
处理措施、意见、结果	已要求对以上两个问题进行短缺整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生		

