

监 理 日 志

工程名称: 遂宁市南山50MW光伏扶贫电站项目

日期	2019年01月16日 星期三	气候	阴转多云	气温	0°C~12°C
监理单位动态:	在场人员: 刘明海、杨云、陈锐	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	现场管理人员: 刘明海、杨云、陈锐				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵同一组组件根部光伏板跨接地线安装以及17#、20#方阵区接地环网焊接施工; 19#方阵组件上螺栓紧固以及20#方阵区接地土石回填; 光伏区5#、8#、9#方阵汇流箱485通讯线有缺;				
检查发现的问题	① 光伏区17#、20#方阵区接地环网网路断开挖深度不符合规范要求; ② 现场管控不到位, 现场施工队均未按规范要求佩戴安全防护具——安全帽;				
处理措施、意见、结果	现场已要求现场管理人员加强现场施工队的管控, 避免发生安全事故, 并随时对现场存在的施工质量缺陷进行整改;				
协调内容或其他	现场安全管理;				
记录人	刘超	总监签阅	徐耀生		