

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙堡山 50MW 太阳能光伏电站项目.

日期	2019 年 01 月 17 日 星期四	气候	多云	气温	4°C ~ 15°C
监理单位动态:	在场人员 2 人, 对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无;			
施工方人员动态:	现场管理人员 1 人, 现场施工人数 20 人;				
施工机械动态:	挖掘机 1 台;				
施工进度情况	光伏东区: 17# 组件对组线件相邻光伏板跨接地线连接以及 17# 组件场区接地网铁焊连接; 19# 组件上螺帽紧固, 18# 组件场区接地网沟土方回填以及 17# 组件相邻两组互连铁螺帽连接; 光伏北区 5#、4#、3# 组件汇流箱 485 通讯线缺失;				
检查发现的问题	① 20#、17# 组件场区接地网沟开挖深度不符合规范要求; ② 现场施工人员未佩戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	以上问题均已向施工方反映并要求其整改;				
协调内容或其他	现场安全交底;				
记录人	刘超	总监签阅	徐耀生		