

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月04日 星期一	气候	晴	气温	4°—22°
监理人员动态: <u>一人在岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有队在现场施工</u>					
施工机械动态: <u>拖拉机2台</u>					
施工进度情况	1. 光伏组件有30。 2. 后补1MW有40人、组件安装20人、组件倒运14人、支架搭建6人				
检查发现的问题	1. 组件板面不平在板缝不均匀。 2. 个别支架稳定性太差。				
处理措施、意见、结果	已向次日现场管理人员提出要求 必须尽快整改。				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊平</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

