

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月10日 星期日	气候	阴转多云	气温	3-17℃
监理人员动态: 一人在岗。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场共有90人在施工。					
施工机械动态: 拖拉机一台					
施工部位进度情况	1. 光伏区有30人在调试 2. 无补1MW组件安装15人, 当日完成15组, 组件例送20人 4MW电缆放线4人, 电缆沟回填5人, 支架调整6人。				
检查发现的问题	1. 个别部位从支架到汇流箱电缆埋深不够。 2. 电缆桥架与电缆沟接触部位没有按要求埋好。				
处理措施、意见、结果	1. 已要求个别部位返工加深。 2. 已要求将桥架与电缆沟接触部埋好。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

