

监 理 日 志

工程名称: 白县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月12日 星期二	气候	阴转多云	气温	6°-10°
监理人员动态: 一人在岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场有80人在施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 光伏区消缺30人. 2. 后补1MW组件安装20人 支架洞查6人. 4M ² 电缆放线20人 汇流箱接线4人.				
检查发现的问题	1. 光伏区4号方阵消缺接地网沟深度不符合要求 2. 后补1MW支架到汇流箱电缆局部埋深不够				
处理措施、意见、结果	已现场要问题部位返工并下通知单				
协调内容或其他	今天后补1MW已有8个汇流箱投运。				
记录人	俞俊兴		总监签阅	徐耀生	

