

监 理 日 志

工程名称: 奥奥春黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月13日 星期三	气候	晴转多云	气温	6°-13°
监理人员动态:	一人在岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	今天现场有60人在施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏区尚缺30人。 2. 后补1MW 4mm ² 电缆放线10人、汇流箱接线4、电缆沟回填4、 镀锌扁铁6人、组件接地盒接线安装6人。				
检查发现的问题	1. 组件盒接线安装错误、螺栓、紧固不到位。 2. 个别接地扁铁埋深太浅。				
处理措施、意见、结果	1. 已现场要求整改错误安装并对所有盒接线重新紧固。 2. 已要求对接地扁铁埋深太浅的部位进行再次埋土。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

