

监 理 日 志

工程名称: 惠东县惠山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月31日 星期 日	气候	多云转阴	气温	9°-19°
监理人员动态: 一人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场共有28人施工.					
施工机械动态: 无.					
施工部位 施工进度 情况	今天现场共有28人工作. 此区汇流箱及电表编号核查1人. 东区20方阵逆变器柜对号检查安装6人、围栏安装6人、组件焊接安装6人。				
检查发现的问题	现场检查发现东区围栏基础少部分不符合要求.				
处理措施、意见、结果	总要求现场管理人员对不符合要求的围栏基础 进行返工或加固处理				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

